

EVALUACIÓN EX – POST PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CONSULTORIO
CERROS DE TALCAHUANO

Datos Básicos

Año Evaluación Ex post MPL		2003		
Sector		Salud		
Subsector		Baja Complejidad		
Código BIP	Nombre del Proyecto	Región	Año término ejecución	Año inicio operación
20053488-0	Construcción Consultorio Cerros de Talcahuano	IV Región de Coquimbo	1998	1998

Objetivo del estudio

Realizar una metodología de evaluación ex post del Proyecto “Construcción Consultorio Cerros de Talcahuano” y efectuar una propuesta metodológica clara y simple de la evaluación Ex post, aplicable a proyectos de pre inversión del Nivel Primario de Atención de Salud.

Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la construcción de una infraestructura de albañilería reforzada, con una superficie total de 1600 m2. Los terrenos para el emplazamiento de la obra fueron entregados en comodato por el SERVIU a la Municipalidad de Talcahuano por un período de 30 años.

Indicadores

Tabla 1: Indicadores a nivel de producto - ex post corto plazo

	Costo de inversión (real/programado)	Costo por infraestructura (\$M/m2) (real/programado)	Plazo (real/programado)	Magnitud (real/programado)
Indicador a nivel de producto	0,96	1,28	1,21	1,02

Tabla 2: Indicadores a nivel de resultado - ex post mediano plazo

	Costo anual operación		Costos anuales de mantenimiento		Oferta (Hrs. Médica/mes)		N° Prestaciones	
	ex ante (UF)	ex post año 1 (UF)	ex ante (UF)	ex post (UF)	ex ante	ex post año 1 y 3	ex ante	ex post Año 1 y 5
Indicador a nivel de Resultado	26.010	27.816	351	176	1.160	840 ; 701	138229	46.505 ; 79.611

Conclusiones

Con respecto al cumplimiento del objetivo general del proyecto se puede señalar que:

- ✓ Se resolvió el problema que generaba a las deficiencias de infraestructura y congestionamiento del Consultorio San Vicente mediante la construcción del nuevo Consultorio Los Cerros. Los boxes disponibles en este establecimiento, en los diferentes programas cubren los requerimientos de la población actualmente inscrita (1999).
- ✓ El objetivo de atender a la población del sector de Los Cerros se cumplió parcialmente el primer año de funcionamiento (población inscrita es el 43,7% de la estimada).
- ✓ El indicador de rentabilidad social (C.E.A) resultó inferior a lo planificado. Esto puede ser mejorado incrementando la población inscrita.