

EVALUACIÓN EX – POST EN PROFUNDIDAD
SECTOR EDUCACIÓN PARVULARIA. X REGIÓN.

Datos Básicos

Año Evaluación Ex post MPL	2006
Sector	Educación y Cultura
Subsector	Educación Básica y Media

Código BIP	Nombre del Proyecto	Región	Año término ejecución	Año inicio operación
20098857-0	Construcción Jardín Infantil en la Población Bernardo O’Higgins.	X Región de Los Lagos	2000	2000
20086662-0	Construcción Escuela en Sector La Paloma de Puerto Montt.	X Región de Los Lagos	2000	2001
20077070-0	Construcción Escuela Av. Francia.	X Región de Los Lagos	2001	2001

Objetivo del estudio

Realizar la evaluación ex post en profundidad a tres proyectos de educación parvularia de la X Región; además, aplicar y probar la propuesta metodológica de evaluación ex post; proponer los ajustes y mejoras a la propuesta existente; y proponer la forma de implementar masivamente el seguimiento y evaluación ex post en el sector educación, nivel parvulario.

Descripción proyectos

- Población Bdo. O’Higgins:** El proyecto consiste en la construcción de un Jardín Infantil en la población Bernardo O’Higgins de la comuna de Puerto Montt para la atención de 232 niños entre 3 meses y 4 años y 11 meses de edad, de escasos recursos.
- La Paloma:** El proyecto consiste en la construcción de un establecimiento de educación básica para la ciudad de Puerto Montt, en el sector denominado La Paloma. Contempla una construcción de 4.426,73 m2, distribuidos en un primer y segundo piso, con módulo de kínder, una vivienda para cuidador y una multicancha con camarines, además de equipamiento completo, calefacción central y pavimentación de los accesos.
- Av. Francia:** El proyecto contempla la construcción de una escuela localizada en el sector Yáñez Zabala zona sur de la ciudad de Valdivia en 2 pisos, con equipamiento escolar incluido, para una matrícula estimada de 1614 alumnos, con una superficie de 220,3 m2 para pre básica, 4169,5 m2 para básica y además un gimnasio de 620 m2.

Indicadores

	Indicadores a nivel de producto			Indicadores a nivel de Resultado				
	Costo de inversión	Costo de Inversión por matrícula	Costo por infraestructura	Oferta		Demanda		Costos anuales de operación
	(real / programado)			ex ante	ex post año 1	ex ante	ex post año 1	ex post
Jardín Infantil en la Población Bernardo O'Higgins	s/i	1,05	1,59	232	232	230	230	84.460
Escuela en Sector La Paloma de Puerto Montt	1	0,76	1,63	90	90	90	121	84.700
Escuela Av. Francia	s/i	0,7	0,94	134	202	124	202	120.000

Conclusiones

- ✓ **Las proyecciones de demanda se cumplieron** tanto en la Escuela Francia como la escuela Semillitas del Sur (Población Bdo. O'Higgins) que presentan una matrícula acorde con la capacidad instalada en el proyecto, en el caso de la Escuela Licarayén (La Paloma) existe una importante sobre ocupación de sus instalaciones.
- ✓ **Los proyectos cumplieron con objetivo de focalización**, ya que todos los establecimientos presentan en su composición socioeconómica una mayoría relevante de alumnos que pertenecen a familias pobres o de extrema pobreza, además que en aquellos proyectos donde la inserción de la madre al mundo laboral era relevante, este aspecto tuvo un impacto positivo en las apoderadas.
- ✓ **La evaluación ex post requiere que la información contenida en el perfil sea sistemática y homogénea para todos los proyectos**, cumpliendo así con el principio de información agregable de la cartera de proyectos, permitiendo de esta forma dar cuenta de la situación global de los proyectos al hacerlos comparables entre sí.

Mientras no se modifique el ámbito de aplicabilidad del BIP, la evaluación ex post constituirá un proceso independiente, con su propio sistema de registro y compromiso de los actores.