

EVALUACIÓN EX POST PROYECTO CONSTRUCCIÓN ESTABLECIMIENTO
BÁSICO “LOS TOROS” COMUNA PUENTE ALTO

Datos Básicos

Año Evaluación Ex post MPL	2006
Sector	Educación y Cultura
Subsector	Educación Básica y Media

Código BIP	Nombre del Proyecto	Región	Año término ejecución	Año inicio operación
20095597-0	Construcción establecimiento básico “Los Toros” Comuna Puente Alto	XIII Región Metropolitana	1996	1997

Objetivo del estudio

Determinar la pertinencia y el logro de los objetivos planteados originalmente, así como la eficacia, la eficiencia, el impacto y la sostenibilidad de una iniciativa (política, proyecto, programa o estudio).

Descripción del proyecto

Se contempla la construcción de un nuevo establecimiento, fundamentado en la necesidad de dar cobertura a poco más de 20 mil niños, en función de la cifra de demanda proyectada al año 2002, por lo que la previsión fue que existía la necesidad de generar una oferta nueva en la comuna.

Indicadores

	Indicadores de Corto plazo			Indicadores de Mediano plazo			
	Costo de inversión	Costo de Inversión por matrícula	Costo por infraestructura	Costos anuales de operación (\$M)		Oferta	Demanda
	(real/programada)			ex ante	ex post	ex post	ex post
Indicadores	1,57	1,52	1,17	159.683	317.660	1.620	1.617

Conclusiones

✓ **Se cumple casi el 100% de las proyecciones de cobertura estipuladas en el perfil.** En consecuencia, las estimaciones del déficit en el proyecto fueron adecuadas y el establecimiento está ocupado en prácticamente un 100% de su capacidad. Es decir, **la inversión no produjo recursos ociosos y fue efectiva.** La localización del establecimiento fue correcta en sus previsiones, ya que prácticamente el 100% de los alumnos son de la comuna.