

EVALUACIÓN EX POST PROYECTO CONSTRUCCIÓN CON EQUIPAMIENTO DE
JARDÍN INFANTIL POBLACIÓN YERBAS BUENAS, LINARES

Datos Básicos

Año Evaluación Ex post MPL	2006
Sector	Educación y Cultura
Subsector	Educación Básica y Media

Código BIP	Nombre del Proyecto	Región	Año término ejecución	Año inicio operación
20106336-0	Construcción con equipamiento de Jardín Infantil Población Yervas Buenas, Linares	VII Región del Maule	2001	2001

Objetivo del estudio

Efectuar evaluación ex post a un proyecto del sector Educación y Cultura de nivel Parvulario, generando una propuesta metodológica clara y simple, aplicable a la misma tipología de proyectos del sector.

Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la construcción con equipamiento de un jardín con capacidad de 136 párvulos. El establecimiento contara con área administrativa, docentes, servicios, circulaciones cubiertas. Se construirá con muros de albañilería reforzada, cubierta de planchas de fierro, cerramientos de albañilería, revestimiento de madera o similar, pavimento de vinílico reforzado y servicios con unión a redes públicas.

Indicadores

	Indicadores a nivel de producto			Indicadores a nivel de resultado				
	Costo de inversión	Costo de Inversión por matrícula	Plazo	Costos anuales de operación(\$M)		Oferta año 1	Demanda año 1	Costos anuales de operación
	(real / programado)	(real / programado)	(real / programado)	ex ante	ex post	ex post	ex post	(real / programado)
Indicador	0,89	0,89	1	65.795	67.107	136	141	1,02

Conclusiones

- ✓ No existe cifra de demanda proyectada al año 2001, por lo que la previsión fue que existía la necesidad de generar una oferta nueva en la unidad vecinal, basada en la capacidad máxima de atención del Jardín (136 párvulos).
- ✓ El Jardín que fue proyectado en el año 1997 para una matrícula de 136 niños con un objetivo inicial de cobertura, en el año 2003 tenía una matrícula de 141 niños y niñas, prestando además el servicio de extensión horaria. Lo anterior significa que **el 100% de las proyecciones de cobertura fueron cumplidas**. Es decir, la inversión no produjo recursos ociosos y fue efectiva.
- ✓ El total de los niños atendidos a la fecha de estudio pertenecen al área de influencia estimada. Existe una lista de espera que maneja la directora del establecimiento, lo que refleja el gran interés por parte de la comunidad en matricular a sus niños en el jardín. Se asume entonces que la localización del establecimiento fue correcta en sus previsiones, donde se consideró un déficit de cobertura.

FICHA EVALUACIÓN EX POST DE MEDIANO PLAZO

- ✓ No se cumplió la norma del Departamento de Planificación de la JUNJI en el atributo m2 por párvulo, siendo 8,7 m2 por párvulo la medida existente y 10 m2 la norma. **No fue posible evaluar el costo de mobiliario**, ya que no existe información detallada del presupuesto de ejecución de las obras en relación a lo proyectado en el perfil. El aumento de gasto operacional se produce por el aumento de personal (una manipuladora) de lo previsto en proyecto inicial.